

全世代・全員活躍まちづくりセンター建築工事の進捗状況について

1 現在の工期（※第1回工期変更後）

- ・ 令和6年3月13日から令和7年11月19日まで

2 工事の是正と進捗状況について

- ・ 2月25日・27日 工事監理者による配筋検査実施 →不合格
- ・ 2月28日から4月22日 不合格箇所の是正

- 2月28日～4月17日 是正に対する方針の決定→是正作業
 - ① 基礎・地中梁の配筋の是正
 - ② 基礎スラブの増し打ち是正
 - ③ 型枠設置等の基礎躯体の是正
- 4月18日 施工業者による自主検査
- 4月22日 工事監理者による配筋検査 →合格

- ・ 4月24日から基礎梁コンクリート打設等を進め、7月からは一般部鉄骨建て方に入っている。



3 工期の延長等について

- ・ 4月18日付けで施工業者から、工事不良に伴う遅延により半年程度の遅れが見込まれるため、工期延長に対して承認依頼があった。
 - 施工業者及び工事監理者等関係者と工期延長の期間及び工事遅延に伴う損害賠償・追加費用の内容、それに伴う費用負担について協議中。