

# 報告 まちづくりセンター工事の進捗状況 (令和8年5月26日現在)



柱状改良 (R6. 8. 30)



基礎梁配筋 (R7. 2. 27)



一般部鉄骨建て方 (R7. 7. 23)



一般部鉄骨建て方完了 (R7. 11. 8)

## 地・土業

## 基礎

## 鉄骨

▲ フーチング基礎コン打設 (R6. 12. 20)

▲ 1Sコンクリート打設 (R7. 4. 25)



▼ 屋根・防水下地施工 (R7. 12. 10)

## 屋根



外構工事



屋根工事完了・外構、内外装等を並行して施工中 (R8. 5. 26)

## 外装・木工・内装・設備・外構・仕上げ



内装工事



外装工事

検査・引渡し

R8. 12. 28