

回 答 書

件 名 防火水槽撤去工事

回 答 日 令和8年7月13日

久御山町消防本部 総務課施設係

番号	質問事項	回 答
1	仮設工事について	現場西側に約 W 6 m×D7. 3m の土、重機等を置
	施工ヤードはどれくらいとれるのでしょ	ける場所があります。
	うか（他人の敷地内で作業ができるのか）	
	掘削した土を置いておけるのでしょうか	
	重機等を置いて帰れるのでしょうか	
2	仮設工事について	現場には水道設備はありません。
	散水機設置は使用できる水道施設がある	
	のでしょうか	
3	仮設工事について	必要ないと考えています。
	交通誘導員は必要ないですか	
4	解体・撤去工事について	既設防火水槽内の排水作業は不要です。既設
	既設防火水槽内の排水作業及び給水設備	防火水槽に給水設備はありません。
	の撤去は必要ないのですか	
5	解体・撤去工事について	解体・撤去工事に含みます。
	シート防水は分別解体・撤去の必要がない	
	のですか	
6	解体・撤去工事について	必要ないと考えています。
	飛散防止養生は必要ありませんか	
7	土工事について	土留工法については、設計書のとおりとしま
	土留工は水圧四面梁工法を考えているの	すが、同等以上の工法で協議により行なって
	ですか	ください。
8	土工事について	購入していただく必要があります。
	埋戻しで使用する良質土は購入を考えて	
	いるのでしょうか	
9	良質土の指定はありますか？	RC-40ではなく、埋戻し材は設計書のとおり。
	無ければ RC-40 使用したい	
10	土留めの詳細図いただきたい	土留工法については、設計書のとおりとしま
	無ければ H=2, 500 2 段 以外	すが、同等以上の工法で協議により行なって
	お任せでよろしいですか？	ください。

11	ポンプ排水の可能性がありますが、合った	既設防火水槽内の排水作業は不要です。
	場合は設計変更でよろしいですか？	
	仮に変更無い場合は指示ください	

久 御 山 町