# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 1 | 1 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01ENR001 | 園路広場 | 園路 | | 園路 | 1 | 式 | | アスファルト | 1983 | 40 | 10 | 20 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 2 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01ENR002 | 園路広場 | 園路 | | 園路 | 1 | 式 | | アスファルト | 1983 | 40 | 10 | 20 | | | 2023 | 20mmの段差が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 3 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SYU001 | 修景施設 | 植栽桝 | | 植栽桝1 | 1 | 箇所 | | レンガ | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 4 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SYU002 | 修景施設 | 植栽桝 | | 植栽桝2 | 1 | 箇所 | | レンガブロック | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 5 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SYU003 | 修景施設 | 植栽桝 | | 植栽桝3 | 1 | 箇所 | | レンガブロック | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 6 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SYU004 | 修景施設 | 植栽桝 | | 植栽桝4 | 1 | 箇所 | | レンガブロック | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SYU005 | 修景施設 | 植栽桝 | | 植栽桝5 | 1 | 箇所 | | レンガブロック | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 8 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU001 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ1 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | 9 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU002 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ2 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 10 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU003 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ3 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | 11 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU004 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ4 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 12 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU005 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ5 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 13 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU006 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ6 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれコンクリート劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU007 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ7 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれ見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 15 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU008 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ8 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれ見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 16 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU009 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ9 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれ見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | 17 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU010 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ10 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剝がれ見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 18 | 18 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU011 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ11 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれ見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU012 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ12 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU013 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ13 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 21 | 21 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU014 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ14 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22 | 22 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU015 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ15 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU016 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ16 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU017 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ17 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | 25 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU018 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ18 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | 26 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU019 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ19 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | 27 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU020 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ20 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | 28 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU021 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ21 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU022 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ22 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KYU023 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ23 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 34 | 34 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01UND001 | 運動施設 | スケートパーク施設 | | ロンチランプ | 1 | 台 | | 木 | 2021 | 2 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | 35 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01UND002 | 運動施設 | スケートパーク施設 | | フラットレール | 1 | 式 | | スチール | 2021 | 2 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 36 | 36 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01UND003 | 運動施設 | スケートパーク施設 | | ロンチランプ | 1 | 台 | | スチール | 2021 | 2 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | 37 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01UND004 | 運動施設 | スケートパーク施設 | | フラットレール（曲がり） | 1 | 式 | | スチール | 2021 | 2 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 38 | 38 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01UND005 | 運動施設 | スケートパーク施設 | | マニュアルパッド | 1 | 台 | | 木 | 2021 | 2 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 39 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01BEN001 | 便益施設 | 駐車場 | | 駐車場 | 1 | 箇所 | | アスファルト | 1983 | 40 | 10 | 20 | | | 2023 | 亀裂が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2003 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 40 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01BEN002 | 便益施設 | 水飲み場 | | 水飲み場 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 42 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN001 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN002 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 雑草が繁茂している。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 44 | 44 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN003 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 45 | 45 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN004 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 46 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN005 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 隙間が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN006 | 園路広場 | 石積み | | 石積み | 1 | 式 | | 石 | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ズレが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 48 | 48 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN007 | 管理施設 | 石積み | | 石積みブロック | 1 | 式 | | 石 | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | 49 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN008 | 管理施設 | 石積み | | 石積みブロック | 1 | 式 | | 石 | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | 50 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN009 | 管理施設 | 石積み・フェンス | | 石積みブロック・フェンス | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | ズレが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN010 | 管理施設 | 石積み | | 石積みブロック | 1 | 式 | | 石 | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | 52 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN011 | 管理施設 | 石積み | | 石積みブロック | 1 | 式 | | 石 | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | 53 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN012 | 管理施設 | 石積み・フェンス | | 石積み・フェンス | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | 54 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN013 | 管理施設 | 石積み・フェンス | | 石積み・フェンス | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55 | 55 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN014 | 管理施設 | 石積み・フェンス | | 石積み・フェンス | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 56 | 56 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN015 | 管理施設 | 石積み・フェンス | | 石積み・フェンス | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN016 | 管理施設 | 石積み | | 石積み | 1 | 式 | | 石・スチール | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | 雑草の繁茂が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 58 | 58 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN017 | 管理施設 | 車止め | | 車止め1 | 3 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 59 | 59 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN018 | 管理施設 | 車止め | | 車止め2 | 7 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | 60 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN019 | 管理施設 | 車止め | | 車止め3 | 3 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN020 | 管理施設 | 車止め | | 車止め4 | 4 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | 62 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN021 | 管理施設 | 車止め | | 車止め5 | 1 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | 63 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN022 | 管理施設 | 車止め | | 車止め6 | 2 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | 64 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN023 | 管理施設 | 車止め | | 車止め7（バリカー） | 2 | 本 | | ポリウレタン | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | | 久御山中央公園 | 近隣公園 | | 管理施設 | 管理事務所 | | 荒見苑 | | | | | | | | | | | 2023 | チラーの劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | 66 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN025 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯1 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | 67 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN026 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯2 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 69 | 68 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN027 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯3 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | 69 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN028 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯4 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | 8 | 塗装 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 71 | 70 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN029 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯5 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72 | 71 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN030 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯6 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73 | 72 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN031 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯7 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 74 | 73 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN032 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯8 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 75 | 74 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN033 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯9 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 76 | 75 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN034 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯10 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 77 | 76 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN035 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯11 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | 77 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN036 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯12 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 79 | 78 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN037 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯13 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 80 | 79 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN038 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯14 | 1 | 基 | | スチール | 2021 | 2 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2051 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 81 | 80 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN039 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 82 | 81 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN040 | 管理施設 | スロープ | | スロープ | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 83 | 82 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN041 | 管理施設 | スロープ | | スロープ | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 84 | 83 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN042 | 管理施設 | スロープ | | スロープ | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1983 | 40 | 15 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | 84 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN043 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 86 | 85 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN044 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱2 | 1 | 基 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 87 | 86 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN045 | 管理施設 | 側溝 | | 側溝 | 1 | 式 | | コンクリート | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88 | 87 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN046 | 管理施設 | 側溝 | | 側溝 | 1 | 式 | | コンクリート | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | 88 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN047 | 管理施設 | 人工河川 | | 側溝 | 1 | 式 | | コンクリート | 1983 | 40 | 20 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | 89 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN048 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 91 | 90 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN049 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 歪みと破損が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 92 | 91 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN050 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 凹みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 93 | 92 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN051 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | 93 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN052 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 95 | 94 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN053 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損と錆が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | 95 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN054 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 歪みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | 96 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN055 | 管理施設 | 看板 | | 立看板1 | 1 | 枚 | | スチール | 2005 | 18 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 98 | 97 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN056 | 管理施設 | 看板 | | 立看板2.3.4 | 3 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 99 | 98 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN057 | 管理施設 | 看板 | | 立看板5 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | 99 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN058 | 管理施設 | 看板 | | 立看板6 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 上部の止め金具が紛失している。 | C | 高 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 101 | 100 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN059 | 管理施設 | 看板 | | 立看板7 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 上部の止め金具が紛失している。 | C | 高 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 102 | 101 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN060 | 管理施設 | 看板 | | 立看板8 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 損傷が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 103 | 102 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN061 | 管理施設 | 看板 | | 立看板9 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 104 | 103 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN062 | 管理施設 | 看板 | | 立看板10～12 | 2 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | C | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 105 | 104 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN063 | 管理施設 | 看板 | | 立看板13 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 106 | 105 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN064 | 管理施設 | 看板 |  | 立看板14 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 107 | 106 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN065 | 管理施設 | 看板 | | 立看板15 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の剥がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 108 | 107 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN066 | 管理施設 | 看板 | | 立看板16 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の剝がれが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 109 | 108 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN067 | 管理施設 | 看板 | | 立看板17 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 枠の下部が紛失している。 | B | 中 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | 109 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01KAN068 | 管理施設 | 看板 | | 立看板18 | 1 | 枚 | | スチール | 1983 | 40 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 111 | 110 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 01SNO001 | その他 | 廃止遊具 | | 廃止遊具 | 1 | 基 | | 樹脂 | 2001 | 22 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 112 | 111 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02ENR001 | 園路広場 | グランド内園路 | | インターロッキング | 1 | 式 | | ブロック | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 凹みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | 112 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYU001 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ1 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | 113 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYU002 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ2 | 1 | 基 | | コンクリート | 1983 | 40 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2030 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | 114 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYU003 | 休養施設 | シェルター | | 休憩施設1 | 1 | 箇所 | | スチール | 1993 | 30 | 19 | 30 | | | 2023 | 錆と破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | 115 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYU004 | 休養施設 | シェルター | | 休憩施設2 | 1 | 箇所 | | スチール | 1993 | 30 | 19 | 30 | | | 2023 | 錆と破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | 116 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND001 | 運動施設 | グランド | | グランド | 1 | 箇所 | | 土 | 1978 | 45 | 30 | 40 | | | 2023 | 雑草の繁茂が見られる。 | A | 低 | 事後保全 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | 117 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND002 | 運動施設 | ダッグアウト | | ダッグアウト1 | 1 | 箇所 | 13.264㎡ | コンクリート | 1993 | 30 | 19 | 38 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 119 | 118 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND003 | 運動施設 | ダッグアウト | | ダッグアウト2 | 1 | 箇所 | 13.264㎡ | コンクリート | 1993 | 30 | 19 | 38 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2031 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 120 | 119 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND004 | 運動施設 | バックネット | | バックネット1 | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 121 | 120 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND005 | 運動施設 | バックネット | | バックネット2 | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 曲がりが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 122 | 121 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND006 | 運動施設 | スコアボード | | スコアボード1 | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 123 | 122 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND007 | 運動施設 | スコアボード | | スコアボード2 | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 124 | 123 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND008 | 運動施設 | 掲揚台 | | 掲揚台 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1978 | 45 | 47 | 47 | | | 2023 | クラックとひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2025 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 125 | 124 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND009 | 運動施設 | 物置 | | 物置1 | 1 | 棟 | | スチール | 1993 | 30 | 17 | 30 | | | 2023 | 擦り傷が多数見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 126 | 125 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND010 | 運動施設 | 物置 | | 物置2 | 1 | 棟 | | スチール | 1993 | 30 | 17 | 30 | | | 2023 | 破損と錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 127 | 126 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND011 | 運動施設 | 物置 | | 物置3 | 1 | 棟 | | スチール | 1993 | 30 | 17 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 128 | 127 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND012 | 運動施設 | 物置 | | 物置4 | 1 | 棟 | | スチール | 1993 | 30 | 17 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 129 | 128 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02UND013 | 運動施設 | 物置 | | 物置5 | 1 | 棟 | | スチール | 1993 | 30 | 17 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | 129 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYO001 | 教養施設 | 石碑 | | 石碑1 | 3 | 基 | | 石 | 1978 | 45 | 38 | 40 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 131 | 130 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYO002 | 教養施設 | 石碑 | | 石碑2 | 2 | 基 | | 石 | 1978 | 45 | 38 | 40 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 132 | 131 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KYO003 | 教養施設 | 石碑 | | 石碑3 | 1 | 基 | | 石 | 1988 | 35 | 38 | 40 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 133 | 132 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02BEN001 | 便益施設 | 時計 | | 時計1 | 1 | 基 | | スチール | 1978 | 45 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 134 | 133 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02BEN002 | 便益施設 | 水道 | | 水道1 | 1 | 式 | | コンクリート | 1978 | 45 | 15 | 30 | | | 2023 | クラックとひびが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 135 | 134 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02BEN003 | 便益施設 | 水道 | | 水道2 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1978 | 45 | 15 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 136 | 135 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN001 | 管理施設 | 石積み | | 石積み | 1 | 式 | | 石 | 1978 | 45 | 20 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 137 | 136 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN002 | 管理施設 | スロープ | | スロープ | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1978 | 45 | 15 | 30 | | | 2023 | 砂がたまっている。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 139 | 138 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN004 | 管理施設 | コインタイマー | | コインタイマー | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 140 | 139 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN005 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯1 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 141 | 140 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN006 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯2 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 142 | 141 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN007 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯3 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 143 | 142 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN008 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯4 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆と塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 144 | 143 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN009 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯5 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 145 | 144 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN010 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯6 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 146 | 145 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN011 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯7 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 147 | 146 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN012 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯8 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 148 | 147 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN013 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯9 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 149 | 148 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN014 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯10 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 150 | 149 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN015 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯11 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 151 | 150 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN016 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯12 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 152 | 151 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN017 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯13 | 1 | 基 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 153 | 152 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN018 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が多数見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 154 | 153 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN019 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1993 | 30 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が多数見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2023 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 155 | 154 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN020 | 管理施設 | 看板 | | 立看板1 | 1 | 枚 | | スチール | 2005 | 18 | 18 | 30 | | | 2023 | 凹みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2035 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 156 | 155 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN021 | 管理施設 | 看板 | | 立看板2 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 腐食と塗装剝がれが見られる。 | B | 中 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 157 | 156 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN022 | 管理施設 | 看板 | | 立看板3 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | B | 中 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 158 | 157 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN023 | 管理施設 | 看板 | | 立看板4 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 159 | 158 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN024 | 管理施設 | 看板 | | 立看板5 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式２） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 数値 | 数量 単位【選択】 | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 有無 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 年度 | 健全度調査 年度 | 健全度調査 劣化状況 | 健全度調査 健全度 | 健全度調査 緊急度 | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 159 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN025 | 管理施設 | 看板 | | 立看板6 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 161 | 160 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN026 | 管理施設 | 看板 | | 立看板7 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 162 | 161 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN027 | 管理施設 | 看板 | | 立看板8 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 163 | 162 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 02KAN028 | 管理施設 | 看板 | | 立看板9 | 1 | 枚 | | スチール | 1978 | 45 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし。 | A | 低 | 事後保全 | 2008 | | | | | | | | | | | | |
| 164 | 163 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03SYU001 | 修景施設 | 藤棚 | | 藤棚 | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 19 | 30 | | | 2023 | 全体的に錆が見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2012 | | | 405 | ルーバー材料交換 | | | | | | | | | |
| 165 | 164 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU001 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ1 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 166 | 165 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU002 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ2 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 167 | 166 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU003 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ3 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 168 | 167 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU004 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ4 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 169 | 168 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU005 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ5 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 170 | 169 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU006 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ6 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 171 | 170 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU007 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ7 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 172 | 171 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU008 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ8 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 173 | 172 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU009 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ9 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 174 | 173 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KYU010 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ10 | 1 | 基 | | コンクリート | 1982 | 41 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2029 | | | | | | | | | | | | |
| 175 | 174 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03UND001 | 運動施設 | ゲートボール場（グランド） | | ゲートボール場（グランド） | 1 | 箇所 | 15m×30mが3面 | 土 | 1982 | 41 | 30 | 40 | | | 2023 | 埋まっている。 | B | 低 | 事後保全 | 2022 | | | | | | | | | | | | |
| 177 | 176 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03UND003 | 運動施設 | オセロ | | オセロ | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1982 | 41 | 15 | 30 | | | 2023 | 雑草の繁茂が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 178 | 177 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03BEN001 | 便益施設 | 駐輪場 | | 駐輪場 | 1 | 基 | 24㎡ | スチール | 1991 | 32 | 19 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 179 | 178 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03BEN002 | 便益施設 | 水飲み場 | | 水飲み場 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1982 | 41 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 180 | 179 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN001 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱 | 1 | 基 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 181 | 180 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN002 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱2 | 1 | 基 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 182 | 181 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN003 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱3 | 1 | 基 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 草が巻き付いている。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 183 | 182 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN004 | 管理施設 | フェンス | | ゲートボール場フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 歪みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 184 | 183 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN005 | 管理施設 | フェンス | | ゲートボール場フェンス | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 歪みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 185 | 184 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN006 | 管理施設 | フェンス | | ゲートボール場フェンス5 | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | ズレが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 186 | 185 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN007 | 管理施設 | 柵 | | ゲートボール場柵 | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 187 | 186 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN008 | 管理施設 | 車止め | | 車止め1 | 3 | 本 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化と錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 188 | 187 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN009 | 管理施設 | 車止め | | 車止め2 | 2 | 本 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化と錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 189 | 188 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN010 | 管理施設 | 車止め | | 車止め3 | 3 | 本 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化と錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 190 | 189 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN011 | 管理施設 | 看板 | | 車止め4 | 2 | 本 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 凹みが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 191 | 190 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN012 | 管理施設 | 看板 | | 看板1 | 1 | 枚 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 腐食が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 192 | 191 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN013 | 管理施設 | 看板 | | 看板2 | 1 | 枚 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 針金の破損が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 193 | 192 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03KAN014 | 管理施設 | 看板 | | 看板3 | 1 | 枚 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 194 | 193 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 03SNO001 | その他 | 不明施設 | | 不明施設 | 1 | 式 | | スチール | 1982 | 41 | 18 | 30 | | | 2023 | 腐食が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2012 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 195 | 194 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04ENR001 | 園路広場 | 園路 | | 園路 | 1 | 式 | | ブロック | 1981 | 42 | 15 | 30 | | | 2023 | 雑草の繁茂が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 196 | 195 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04SHY001 | 修景施設 | 藤棚 | | 藤棚 | 1 | 式 | | スチール | 1981 | 42 | 19 | 30 | | | 2023 | 全体的に錆が見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | 405 | ルーバー材料交換 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 197 | 196 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU001 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ1 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 198 | 197 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU002 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ2 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 199 | 198 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU003 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ3 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | 199 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU004 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ4 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 201 | 200 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU005 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ5 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 202 | 201 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU006 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ6 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 203 | 202 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU007 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ7 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 204 | 203 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU008 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ8 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 205 | 204 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU009 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ9 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 206 | 205 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KYU010 | 休養施設 | ベンチ | | ベンチ10 | 1 | 基 | | コンクリート | 1981 | 42 | 47 | 47 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2028 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 208 | 207 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04UND002 | 運動施設 | フェンス | | テニスコートフェンス | 1 | 式 | | スチール | 1981 | 42 | 18 | 30 | | | 2023 | 剥離が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 | 209 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04BEN002 | 便益施設 | 水飲み場 | | 水飲み場 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1981 | 42 | 15 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 211 | 210 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN001 | 管理施設 | 石積み | | 石積み | 1 | 式 | | 石 | 1981 | 42 | 20 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 212 | 211 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN002 | 管理施設 | 階段 | | 階段 | 1 | 箇所 | | コンクリート | 1981 | 42 | 15 | 30 | | | 2023 | 雑草の繁茂が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 213 | 212 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN003 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱1 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 | | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 | | 健全度調査 | | | | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | 数値 | 単位【選択】 | | | | | | | 有無 | 年度 | 年度 | 劣化状況 | 健全度 | 緊急度 | | | | 2024年 | | 2025年 | | 2026年 | | 2027年 | | 2028年 | | 2029年 | | 2030年 | | 2031年 | | 2032年 | | 2033年 | | |
| 214 | 213 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN004 | 管理施設 | 引込柱 | | 引込柱2 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | 214 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN005 | 管理施設 | 分電盤 | | 分電盤 | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 216 | 215 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN006 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯1 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 217 | 216 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN007 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯2 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 塗装の剥がれと錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 218 | 217 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN008 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯3 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 219 | 218 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN009 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯4 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 塗装の剥がれと錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | 219 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN010 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯5 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 221 | 220 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN011 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯6 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 222 | 221 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN012 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯7 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 223 | 222 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN013 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯8 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 塗装の剥がれと錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 224 | 223 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN014 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯9 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 塗装の剥がれと錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 225 | 224 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN015 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯10 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 草が巻き付いている。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 226 | 225 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN016 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯11 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 腐食が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 227 | 226 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN017 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯12 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 塗装の劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 228 | 227 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN018 | 管理施設 | 照明灯 | | 照明灯13 | 1 | 基 | | スチール | 2002 | 21 | 15 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 229 | 228 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN019 | 管理施設 | フェンス | | フェンス1 | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆と破損が見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | 229 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN020 | 管理施設 | フェンス | | フェンス2 | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

# （様式2） 公園施設長寿命化計画調書（都市公園別）

| id no. | 管理番号 | 公園名 | 公園種別 | 施設コード | 公園施設種類【選択】 | 公園施設名【選択】 | 施設写真 | 具体的施設名称 | 数量 数値 | 数量 単位【選択】 | 規模 | 主要部材【選択】 | 設置年度 | 経過年数 | 処分制限期間など | 使用見込み期間 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 有無 | 健全度調査以前に実施した補修の有無 年度 | 健全度調査 年度 | 健全度調査 劣化状況 | 健全度調査 健全度 | 健全度調査 緊急度 | 管理類型 | 使用見込期間の最終年度 | 対策を踏まえた更新見込み年度 | 対策内容（改築、更新含む）・時期 ※左に費用、右に内容を記載する 2024年 | 2025年 | 2026年 | 2027年 | 2028年 | 2029年 | 2030年 | 2031年 | 2032年 | 2033年 | 長寿命化に向けた特記事項 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 231 | 230 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN021 | 管理施設 | フェンス | | フェンス3 | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | |
| 232 | 231 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN022 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | |
| 233 | 232 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN023 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | 曲がりが見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | |
| 234 | 233 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN024 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | 破損が見られる。 | C | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | |
| 235 | 234 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN025 | 管理施設 | フェンス | | フェンス | 1 | 式 | | スチール | 2002 | 21 | 18 | 30 | | | 2023 | ひび割れが見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2032 | | | | | | | | | | | | |
| 236 | 235 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN026 | 管理施設 | 看板 | | 看板1 | 1 | 枚 | | スチール | 1981 | 42 | 18 | 30 | | | 2023 | 経年劣化が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 237 | 236 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN027 | 管理施設 | 看板 | | 看板2 | 1 | 枚 | | スチール | 1981 | 42 | 18 | 30 | | | 2023 | 錆が見られる。 | B | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 238 | 237 | 久御山中央公園 | 近隣公園 | 04KAN028 | 管理施設 | 看板 | | 看板3 | 1 | 枚 | | スチール | 1981 | 42 | 18 | 30 | | | 2023 | 異常なし | A | 低 | 事後保全 | 2011 | | | | | | | | | | | | |
| 総合計 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 合計 | 金額<br>施設数 | 3,150<br>2 | 923<br>4 | | | 13,320<br>2 | 10,372<br>1 | 1,407<br>3 | 21<br>1 | | | 13 |

228

概算費用合計（千円）： 29,193

※上記金額の内、予防保全型は28,375千円、事後保全型は818千円である。